ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
49)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ KRIDL ರವರಿಗೆ improvements and asphating to Kalahastinagara Chandrashekar House and Cinema tent side in Dasrahalli W.No.15 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 25-6-14 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 20-11-14 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 55 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 9/4/15
50)	ಲೆ/ಅ) ಕಂಡಿಕೆ (49) ರಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 55 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 11/4/15
51)	ಕಾ.ನಿ.ಇ) ದಿನಕ್ಕೆ 20/00 ರಂತೆ ಬಿದ್ದ 1100/- ಗಳನ್ನು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike, Dasarahalli Zone, Bangalore-57.